

Demande mise en service

CONTACTEZ

Du 01/02/2024 au 31/12/2024

NOUS !

04 72 10 27 79

atlantic

interventions-constructeur@groupe-atlantic.com

A retourner au minimum 2 semaines avant la date d'intervention souhaitée.
Toute annulation la veille -jours ouvrés- de l'intervention sera facturée 150€ HT.

DONNEUR D'ORDRE

Nom société :

Agence :

Adresse :

Code postal :

Ville :

N° commande ou n° contrat sous-traitance :

Personne à contacter :

Portable :

E-mail :

E-mail en copie rapport d'intervention :

Constructeur Distributeur Installateur Autre

INSTALLATEUR

Nom société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Personne à contacter :

Portable :

E-mail :

CHANTIER

Nom client utilisateur :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone (impératif) :

E-mail (impératif) :

Maison neuve Maison de + de 2 ans

RDV

Prise de rendez-vous avec :

Le donneur d'ordre

L'installateur

L'utilisateur⁽¹⁾⁽²⁾

⁽¹⁾ Réservée exclusivement aux constructeurs de maisons individuelles

FACTURE

A qui facturer la mise en service : Constructeur Distributeur (joindre impérativement le bon de commande) Installateur

Sans information renseignée, la facture sera systématiquement établie au donneur d'ordre

Produits	Référence prestation	Modèle	Hauteur unité extérieure en mètres	Tarif HT
PAC air/eau split	072104			<input type="checkbox"/> 453 €
PAC eau/eau	072105			<input type="checkbox"/> 538 €
PAC air/eau monobloc	072103			<input type="checkbox"/> 331 €
PAC hybride gaz	881952			<input type="checkbox"/> 534 €
PAC hybride fioul	072999			<input type="checkbox"/> 534 €
PAC air/eau split avec Plafino/Vivalto Gainéo/Panama	880242			<input type="checkbox"/> 555 €
Etude INNOVERT à joindre avec ce document				
Emetteur Gainéo supplémentaire	880452			<input type="checkbox"/> 100 €
PAC air/air mono-split	880588			<input type="checkbox"/> 389 €
PAC air/air bi-split	880588/880589			<input type="checkbox"/> 492 €
PAC air/air tri-split	880588/880589 (x2)			<input type="checkbox"/> 595 €
PAC air/air quadri-split	880588/880589 (x3)			<input type="checkbox"/> 698 €
5 postes	880588/880589 (x4)			<input type="checkbox"/> 801 €
Gainable	880590			<input type="checkbox"/> 389 €
Solution Shogun (gainable + Shogun)	880805			<input type="checkbox"/> 580 €
Etude aéraulique à joindre avec ce document				
Chauffe-eau thermodynamique split	880877			<input type="checkbox"/> 302 €
Chauffe-eau thermodynamique air extrait	880587			<input type="checkbox"/> 264 €

OPTIONS

Forfait câblage 50€ HT : PAC air/eau PAC air/air Chauffe-eau thermodynamique split

Forfait soudure 50€ HT :

Paramétrage kit rafraîchissement 0€ HT (fourniture et pose non comprises) : PAC air/eau

Forfait connectivité 50€ HT (uniquement pour les produits compatibles Cozytouch) :

Prestation(s) souhaitée(s) au plus tôt le et au plus tard le

Un délai minimum 10 jours ouvrés à l'avance

- Je reconnais que la présente demande de mise en service ne doit être effectuée que si les conditions relatives au respect et à la bonne mise en œuvre des prérequis sont remplies (détails en annexe).
- Je reconnais et j'accepte qu'en cas de non-respect des obligations ci-dessus, je serai facturé en tant que donneur d'ordre de 200€ HT au titre du déplacement et de l'installation non prête ; y compris si l'installation non prête est du fait de l'utilisateur.⁽²⁾

Renseignements complémentaires :

Travaux compris dans nos prestations

MISE EN SERVICE

Pompe à chaleur air/eau eau/eau

Contrôle du respect des préconisations d'installation du constructeur • Raccordement du circuit frigorifique • Contrôle de l'étanchéité à l'azote • Tirage au vide des liaisons frigorifiques et du chauffe-eau • Contrôle du raccordement électrique et des tensions • Ouverture des vannes et mise en route • Tests d'étanchéité • Réglage des paramètres • Envoi par mail d'un rapport de mise en service • Délivrance du certificat d'étanchéité du circuit frigorifique • Appairage des sondes si nécessaire

Pompe à chaleur air/eau monobloc

Contrôle du respect des préconisations d'installation du constructeur • Contrôle du raccordement électrique et des tensions d'alimentations • Contrôle de la conformité du circuit hydraulique • Contrôle de l'étanchéité du circuit frigorifique • Contrôle du dosage et Ph du glycol • Réglage des paramètres • Appairage des sondes si nécessaire • Essais et relevé de fonctionnement/relevé du débit • Mise en route • Contrôle et nettoyage de la vanne filtre/pot à boue • Envoi par mail d'un rapport de mise en service • Délivrance du certificat d'étanchéité du circuit frigorifique • Optimisation de la consommation énergétique • Explication et prise en main de l'appareil

Chauffe-eau thermodynamique

Contrôle du respect des préconisations d'installation du constructeur • Contrôle du câblage et des tensions • Mise en route • Réglage des paramètres • Envoi par mail d'un rapport de mise en service • Raccordement frigorifique • Contrôle d'étanchéité à l'azote • Tirage au vide des liaisons frigorifiques • Ouverture des vannes frigorifiques et appoint de gaz si nécessaire

Pompe à chaleur air/air

Contrôle du respect des préconisations d'installation du constructeur • Raccordement du circuit frigorifique • Contrôle de l'étanchéité à l'azote • Tirage au vide des liaisons • Vérification des dispositifs d'écoulement des condensats • Vérification des raccordements électriques • Mise en route • Paramétrage • Envoi par mail d'un rapport de mise en service

Chaudière hybride gaz / PAC

Contrôle du respect des préconisations d'installation du constructeur • Raccordement du circuit frigorifique • Contrôle de l'étanchéité à l'azote • Tirage au vide du circuit frigorifique • Contrôle du raccordement électrique et des tensions • Ouverture des vannes et mise en route • Tests d'étanchéité • Réglage combustion • Appairage des sondes si nécessaire • Envoi par mail d'un rapport de mise en service • Envoi d'un certificat d'étanchéité du circuit frigorifique

Chaudière

Contrôle du respect des préconisations d'installation du constructeur • Réglage combustion • Paramétrage de la régulation • Explications du fonctionnement et des réglages de l'installation • Envoi par mail d'un rapport de mise en service

Plafino ou Vivalto

Contrôle de la présence d'inhibiteur • Mise en circulation du circuit émetteur contenant l'inhibiteur • Mesure du dosage • Contrôle du débit • Contrôle des systèmes de régulation pièce/pièce, puits rafraîchissant et générateur • Vérification du câblage • Vérification du paramétrage des régulations (TYBOX 51, A59 ou autre) • Vérification des têtes motorisées

Gainéo

Contrôle du respect des préconisations d'installation du constructeur (Contrôle raccords électriques / Contrôle raccords hydraulique / Contrôle raccords aérauliques) • Mise en route selon configuration et étude • Paramétrage (paramétrage registres, adressage thermostats, déclaration des accessoires) • Contrôle de fonctionnement aéraulique • Contrôle évacuation des condensats • Explications du fonctionnement et des réglages de l'installation • Envoi par mail d'un rapport de mise en service

Panama

Contrôle du respect des préconisations d'installation du constructeur (Contrôle raccords électriques / Contrôle raccords hydraulique) • Mise en route selon configuration • Contrôle de fonctionnement et réglage de chaque appareil • Contrôle évacuation des condensats • Explications du fonctionnement et des réglages de l'installation • Envoi par mail d'un rapport de mise en service


Kit rafraîchissement

Paramétrage du kit rafraîchissement • Essais de fonctionnement

Forfait câblage

Câblage de l'alimentation de puissance et de l'interconnexion du générateur dans l'unité intérieure et sur l'unité extérieure
Gainéo : câblage thermostat, sonde de température, v3v, régulation

Forfait connectivité

Appairage du compte Cozytouch et des différents éléments permettant le pilotage du (des) produit(s). Prestation uniquement disponible pour les produits compatibles  ; prestation non disponible pour les autres solutions de connectivité de type Deltadore, Schneider ...

Pré-requis

(si ces pré-requis ne sont pas respectés, un forfait installation non prête de 200€ HT sera facturé)

PRÉ-REQUIS COMMUNS À TOUS LES PRODUITS

- Présence du professionnel indispensable et/ou installateur
- L'installation doit être conforme aux données du constructeur tel que préciser dans la notice de l'installation

PRÉ-REQUIS POMPE À CHALEUR AIR/EAU

- Rendre l'accès aux unités possible
- La PAC doit être installée à moins de 1 mètre du sol (à défaut, présence d'un échafaudage conforme obligatoire)
- Les liaisons doivent être bouchées ou brasées afin d'assurer une étanchéité à l'air et à l'humidité, à proximité des raccords
- Les liaisons doivent être installées sans cassure ni pliure
- Le diamètre et la longueur des liaisons frigidos doivent être conformes aux données du constructeur
- Les raccordements électriques doivent être effectués (sauf si option forfait câblage cochée) et conformes aux données du constructeur
- Raccordements hydrauliques chauffage, capteurs et ECS effectués
- Mise en eau (glycolée si nécessaire) de l'installation, mise en pression, purge effectuée
- Réalisation du système d'évacuation des eaux
- Pour les constructions neuves, le compteur électrique doit être le compteur définitif
- Application des normes EN378 et IEC 60335-2-40 relatives au fluide frigorigène R32 : vérification de la surface minimale de la pièce et de la présence d'une ventilation adaptée conforme aux normes

PRÉ-REQUIS POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

- Présence de l'installateur
- L'installation doit être conforme aux données du constructeur tel que précisé dans la notice de l'installation
- Rendre l'accès aux unités possible
- La PAC doit être installée sur son support socle en caoutchouc tel que préconisé dans la notice constructeur
- Le kit de raccordement rapide doit être installé sans cassure ni pliure
- Les raccordements électriques doivent être effectués (sauf si option forfait câblage cochée) et conformes aux données du constructeur
- Raccordements hydrauliques chauffage et ECS effectués
- Mise en place du pot à boue sur le retour de la PAC (fournie avec la PAC)
- Mise en eau (glycolée si nécessaire) de l'installation, mise en pression, purge effectuée
- Mise en place de vannes antigel sur le circuit chauffage en entrée et sortie PAC (uniquement si absence de glycol)
- Mise à disposition par l'installateur d'un bidon de glycol
- Réalisation du système d'évacuation des eaux (évacuation groupe sécurité ECS, disconnecteur, soupape sureté chauffage) ; si le circuit est glycolé l'évacuation des eaux de la soupape de sureté devra être raccordée à un récipient collecteur
- Pour les constructions neuves, le compteur électrique doit être le compteur définitif

PRÉ-REQUIS CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

- Le ballon doit être mis en eau
- Le ballon doit être raccordé électriquement et pouvoir fonctionner seul avant mise en service de la pompe à chaleur en débranchant la sonde de l'unité extérieure. Elle doit être posée et fixée.
- L'unité extérieure doit être positionnée à moins d'un mètre de hauteur (à défaut, présence d'un échafaudage conforme obligatoire)
- L'unité extérieure doit être raccordée électriquement (mais non alimentée)
- Les liaisons frigorifiques doivent être posées, isolées et pincées (ou bouchées) et laissées en attente des raccordements au chauffe-eau et à l'unité extérieure

PRÉ-REQUIS CHAUDIÈRE

- Faciliter l'accès à la chaudière et au compteur gaz
- Raccordement électrique effectué
- Raccordements hydrauliques chauffage et ECS effectués
- Mise en eau (glycolée si nécessaire) de l'installation, mise en pression, purge effectuée
- Système d'évacuation des eaux et des gaz de combustion effectué
- Copie du certificat « Qualigaz » à fournir lors de l'intervention

Pré-requis

(si ces pré-requis ne sont pas respectés, un forfait installation non prête de 200€ HT sera facturé)

PRÉ-REQUIS GAINÉO

- Prévoir une trappe technique pour un accès maintenance constructeur (gaineo 2 : 800/1200 ou gaineo 4 : 1200/1200)
- Fournir le schéma d'implantation aéraulique d'INNOVERT
- Prévoir un accès au produit
- La pompe à chaleur air/eau aura été mise en service au préalable
- Les diffuseurs doivent être en place
- Les raccordements électriques doivent être conformes aux pré-requis de la pompe à chaleur air/eau selon la NFC 15-100.
- Le raccordement des accessoires doivent être réalisés (registres, sonde, thermostat, v3V...)
- L'écoulement des condensats doit être raccordé
- La régulation doit être montée sur rail DIN de l'unité intérieure, fixé au mur et accessible
- Les raccordements hydrauliques doivent être conformes aux données constructeur
- Isolation de toute la tuyauterie hydraulique
- Le thermostat doit être installé avec un câble de catégorie 5 avec connecteur RJ45 droit (serti d'usine) et en respectant les normes de câblage T568A et T568B


PRÉ-REQUIS PANAMA

- La pompe à chaleur air/eau aura été mise en service au préalable
- Les raccordements électriques doivent être conformes aux pré-requis de la pompe à chaleur air/eau selon la NFC 15-100
- L'écoulement des condensats doit être raccordé
- Les raccordements hydrauliques doivent être conformes aux données constructeur
- Isolation de toute la tuyauterie hydraulique

PRÉ-REQUIS KIT RAFRAICHISSEMENT

- Pas de circuit radiateurs en mode rafraîchissement
- Présence de vannes dans toutes les pièces humides interdisant le passage de l'eau dans la boucle de plancher
- Si nécessaire, s'assurer que le temps de séchage de la dalle a été respecté
- S'assurer de la compatibilité des revêtements au sol avec le mode rafraîchissement. S'assurer du respect de la réglementation thermique
- Dans le cas de ventilo-convecteurs : calorifugeage des tuyauterie et présence d'évacuations fonctionnelles pour les condensats
- Le kit rafraîchissement doit être installé

PRÉ-REQUIS FORFAIT CONNECTIVITÉ

- L'habitat doit être équipé d'une box internet (une clé 3G ou 4G ne convient pas)
- Le client utilisateur de la solution connectée devra, au préalable de l'installation, avoir téléchargé l'application Cozytouch et avoir créé son compte Cozytouch avec une adresse mail personnelle
- La mise en place du bridge Cozytouch, de l'interface Navilink ou de la sonde d'ambiance Navilink doit être à mi-distance de la box internet et du matériel à connecter. Attention : dans le cas d'une mauvaise réception dû à un isolant coupant le dialogue WIFI ou ZigBee, la mise en place de répéteurs est conseillée mais pas incluse dans cette prestation
- Le client utilisateur devra être présent, lors de la prestation, pour donner l'accès à l'application Cozytouch au technicien
- NB : la procédure d'appairage du produit au compte Cozytouch ne devra être entamée uniquement par le technicien
- Prestation uniquement disponible pour les produits compatibles  ; prestation non disponible pour les autres solutions de connectivité de type Deltadore, Schneider ...

Pré-requis

(si ces pré-requis ne sont pas respectés, un forfait installation non prête de 200€ HT sera facturé)

PRÉ-REQUIS FORFAIT CÂBLAGE

- L'installation doit être conforme aux données du constructeur et l'ensemble des câbles doit être repéré
- Le câble de puissance doit être tiré du tableau électrique au groupe extérieur de la PAC
- Le câble de puissance pour l'eau chaude sanitaire doit être tiré du tableau électrique à l'unité intérieure de la PAC
- Les câbles de puissance devront être raccordés au tableau électrique, hors tension, disjoncteurs baissés et protégés à leurs extrémités
- L'interconnexion doit être passée du groupe extérieur à l'unité intérieure
- La sonde extérieure et le thermostat doivent être fixés et raccordés
- Une longueur suffisante devra être laissée afin de procéder au câblage. (Prévoir entre 50 et 80 cm de câble en plus de chaque côté)

PRÉ-REQUIS POMPE À CHALEUR AIR/AIR

- L'installation doit être conforme aux données du constructeur
- Les unités intérieures et extérieures doivent être positionnées et fixées à leur emplacement définitif
- Rendre l'accès aux unités possible
- L'UE doit être installée à moins de 1m du sol (à défaut, présence d'un échafaudage obligatoire)
- Les dénivelés entre l'unité extérieure et les unités intérieures doivent être conformes aux préconisations du constructeur
- L'écoulement des condensats doit être raccordé
- Les tubes frigo doivent être installés sans cassure ni pliure, bouchonnés et repérés si plusieurs appareils
- Le diamètre et la longueur des liaisons frigo doivent être conformes aux données du constructeur
- L'alimentation électrique doit être disponible le jour de l'intervention
- Les raccordements électriques doivent être en place et conformes aux données du constructeur
- Application des normes EN378 et IEC 60335-2-40 relatives au fluide frigorigène R32 : vérification de la surface minimale de la pièce et de la présence d'une ventilation adaptée conforme aux normes
- Si présence d'une pompe de relevage ; celle-ci doit être raccordée électriquement - via une alimentation séparée - et hydrauliquement conformément à la notice constructeur

PRÉ-REQUIS SPÉCIFIQUES GAINABLE / SHOGUN

- Installer l'unité intérieure dans la partie centrale des combles pour pouvoir accéder à tous les éléments et équilibrer la longueur des gaines
- Placer une zone de plancher au niveau de la platine électrique et du raccordement frigo de l'unité intérieure
- Études aérauliques
- Prévoir une trappe ainsi qu'un chemin d'accès sécurisé jusqu'à l'unité intérieure
- S'assurer de l'aération des combles avant l'intervention en période estivale pour éviter une température excessive
- Prévoir des points d'ancrages pour que le technicien puisse s'accrocher avec ses EPI

PRÉ-REQUIS PLAFINO OU VIVALTO

- Les raccordements électriques doivent être effectués
- L'installation doit être conforme aux données du constructeur
- Le produit Inhibiteur fourni par INNOVERT doit être préalablement injecté et le bidon laissé sur place
- Les raccordements hydrauliques chauffage, puits et ECS doivent être effectués
- Le circuit de chauffage doit être sous pression et purgé
- Les accessoires de régulation doivent être installés, câblés et accessibles
- Les collecteurs chauffage doivent être accessibles et les boucles repérées
- Présence d'eau et d'électricité
- L'étude d'INNOVERT (plan des zones) doit être impérativement jointe à ce document